

REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DES FINANCES

PROJET DE CAPACITE ET DE PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC POUR LA PRESTATION DE SERVICE



AUDIT DE MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES PUBLICS PASSES PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES AU TITRE DE L'ANNEE 2016

RAPPORT DEFINITIF

Document de travail	Dates
Version provisoire	17/12/2018
Version définitive	03/07/2019

BENIN : RCCM COTONOU N°RCCM RB/COT/07 D12 (ancien N°2005-B-0040) –
N°CNSS : 06300407 – IFU N° 3200800565618 Siège : Immeuble BEC C/239 Zongo –
02 BP 1913 Cotonou_Tel/(00229) 21 30 54 22

TOGO : RCCM N° TOGO- LOME 2009 B 1115 COE N° 1000128241 –
Siège : Kégué, non loin du siège de la Fédération Togolaise de Football LOME –
06 BP 60535 Lomé Tel/(00228) 22 26 92 18

FRANCE : 19 bis rue Jeanne d'Arc, 10180 Saint Lye

Email : bec@becsarl.com / bec_scp@yahoo.fr

Le SMQ du Cabinet BEC est certifié ISO 9001 : 2015 sous le n° 0074633-00

Sommaire :

SIGLES ET ABREVIATIONS	3
PREAMBULE	4
CONTENU DU RAPPORT.....	4
I. LETTRE INTRODUCTIVE	5
II. RESUME EXECUTIF	7
III. CONTEXTE	9
IV. OBJECTIFS DE LA MISSION	9
4.1. OBJECTIF GENERAL	9
4.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES	9
V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES EN OEUVRE.....	10
5.1. PHASE DE PREPARATION	10
5.2. PHASE D'ÉCHANTILLONNAGE	11
5.3. VISITES DES SITES	11
5.4. PHASE DE SYNTHÈSE ET DE REDACTION DE RAPPORT.....	12
VI. RESULTATS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR AUTORITE CONTRACTANTE	12
6.1. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	12
6.1.1 Consistance des travaux du marché	13
6.1.2. Synthèse des constats et conclusion.....	27
6.2. MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE	27
6.2.1. Consistance des travaux du marché	28
6.2.2. Synthèse des constats et conclusion.....	32
6.3. DIRECTION REGIONALE DE L'ÉQUIPEMENT D'AGADEC	33
6.3.1. Consistance des travaux du marché	33
6.3.2. Synthèse des constats et conclusion.....	35
6.4. PRODEC	35
6.4.1. Consistance des travaux du marché	35
6.4.2. Synthèse des constats et conclusion.....	43
ANNEXES.....	44

SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigles et abréviations	Définition
CPT	Cahiers des Prescriptions Techniques
ARMP	Agence des Régulations des Marchés Publics
PCDS	Projet de Capacité et de performance du Secteur public pour la prestation de Services
PRODEC	Projet de développement des compétences
PV	Procès-Verbal de réception
AC	Autorités contractantes
BA	BETON ARME
DREQ AZ	Direction Régionale de l'Équipement d'Agadez
DRH	Direction Régional de l'Hydraulique de Zinder
DAO	Dossier d'Appel d'offres
DGPN	Direction Générale de la Police Nationale
DGCMP	Direction Générale de conformité des Marchés publics
HT	Hors Taxes

PREAMBULE

Ce rapport est produit dans le cadre de la vérification de l'exécution physique des marchés publics passés par les autorités contractantes de l'administration centrale, des établissements publics, des sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte au titre de la gestion budgétaire 2016 et vient compléter le rapport d'audit de conformité des procédures de passation des marchés publics élaboré séparément par le cabinet BEC Sarl.

Les contrôles physiques ont été effectués par le cabinet qui s'est adjoint l'expertise d'un Ingénieur Génie Civil sénior sélectionné sur la base de nos procédures de contrôle qualité et dont l'indépendance a été soigneusement examinée.

CONTENU DU RAPPORT

Le présent rapport aborde exclusivement le contrôle physique des contrats ou marchés passés par les autorités contractantes de l'administration centrale, des établissements publics, des sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte au titre de la gestion budgétaire 2016.

En amont des résultats des contrôles pour chaque contrat ou marché sélectionné, un rappel des termes de références et de la méthodologie d'audit et de l'échantillonnage est effectué.

I. LETTRE INTRODUCTIVE

**Projet de capacités et de performance du secteur public
pour la prestation de service (PCDS)
(A l'attention du Coordonnateur)
BP: 699 Niamey-Niger/Tel : (+227) 20 75 59 02
E-mail : pcdsucp@yahoo.fr/clairehanounou@yahoo.fr**

&

**Agence de Régulation des marchés Publics (ARMP)
Niger
(A l'attention du Secrétaire Exécutif)
BP: 725 Niamey-Niger/Tel : (227) 20-72-35-00
Fax: (227) 20-72-59-81/E-mail: armp@intnet.ne**

Monsieur,

Faisant suite au marché n° 11/2018/MF/PCDS du 17 septembre 2018, portant sur l'audit des marchés publics et des délégations de services publics de la République du Niger au titre des années 2016, 2017 et 2018, et en exécution de la vérification de l'exécution physique de dix-sept (17) marchés publics auprès de quatre (04) autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2016, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport conformément aux termes de référence.

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs au sein des autorités contractantes retenues (Cf. annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur collaboration tout au long de notre mission.

Notre démarche a été effectuée en accord avec les exigences des termes de référence (TDR).

Les résultats de nos travaux sont matérialisés par la présentation du présent rapport qui se décline en six (06) parties ci-après :

1. Résumé exécutif ;
2. Contexte ;
3. Objectifs de la mission ;
4. Méthodologie et diligences ;
5. Résultats de l'audit de l'exécution physique des marchés par autorité contractante ;
6. Annexes.

Veillez agréer, Monsieur le Secrétaire Exécutif, l'expression de notre parfaite collaboration.

Cotonou, le 03 juillet 2019



Serge MENSAH
Associé-Gérant
Expert en passation des marchés
Expert-Comptable Diplômé

II. RESUME EXECUTIF

Par contrat n°11/2018/MF/PCDS du 17 septembre 2018, le cabinet BEC Sarl a été mandaté pour réaliser la mission d'audit de l'exécution physique de dix-sept (17) marchés publics auprès de quatre (04) autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2016.

Nous avons effectué notre mission sur la base des Termes De Référence.

Pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les Termes De Référence et le contrat de services, nous avons adopté la méthodologie ci-après :

- ✓ la phase de préparation ;
- ✓ l'échantillonnage ;
- ✓ la visite de sites ;
- ✓ la rédaction du rapport.

Nos travaux se sont déroulés du **20 septembre au 30 octobre 2018** sur les différents sites, au siège des différentes autorités contractantes retenues et au siège du cabinet.

Il est observé que l'échantillon validé représente 10% en volume (soit dix-sept marchés) de l'échantillon retenu pour l'audit de conformité des procédures de passation des marchés (cent soixante-dix marchés).

Ces dix-sept (17) marchés retenus sont répartis entre quatre (04) autorités contractantes détaillées comme suit :

- 1.** Ministère de la Défense Nationale
- 2.** Direction Régionale de l'Équipement d'Agadez
- 3.** Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation
- 4.** PRODEC.

A l'issue de l'audit, les grandes conclusions faites par la mission se présentent comme suit :

❖ Ministère de la Défense nationale

L'examen a porté sur neuf (09) marchés. Au terme des travaux, les conclusions de l'audit sont les suivantes :

- la non communication des pièces techniques devant permettre d'apprécier la qualité de mise œuvre des travaux et surtout le respect du délai contractuelle et de garantie pour les travaux de réhabilitation de bâtiment en logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du prytanée militaire ;

- les malfaçons observées et dont les détails sont précisés dans le rapport ;
- le défaut de paiement des décomptes.

Par ailleurs, les travaux ont été exécutés conformément aux plans d'exécutions et aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins nous avons constaté beaucoup de malfaçons au niveau de certains marchés comme relevé ci-dessus. Il faut également noter le non-respect du délai contractuel par certaines entreprises.

❖ **Ministère de l'intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation**

A l'issue de l'audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures du MISPD, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conformement aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.

Cependant, le marché relatif à la fourniture et installation des équipements de vidéos surveillances est en cours. Il en est de même des bâtiments devant recevoir les installations qui sont en pleine construction.

❖ **Direction Régionale de l'Équipement d'Agadez**

A l'issue de l'audit physique des travaux de la Direction Régionale de l'Équipement, nous avons noté que les travaux sont exécutés à 100%. Les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions techniques contenues dans le cahier des charges et définitivement et réceptionnés dans le délai de garantie dans le respect.

❖ **PRODEC**

A l'issue de l'audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures du PRODEC, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conformement aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.

Les livraisons des fournitures et les réceptions des travaux ont été faites dans les délais contractuels.

III. CONTEXTE

Le Gouvernement du Niger pour garantir la transparence, l'équité et l'efficacité de son système des marchés publics a procédé à d'importantes réformes avec l'appui de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et des autres partenaires techniques et financiers dont la Banque Mondiale (BM), l'Union Européenne (UE), la Banque Africaine de Développement (BAD).

Parmi les extraits de ces réformes, nous avons notamment la mise en place d'une Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) dont l'une des missions principales est le contrôle à postériori des procédures des marchés publics et des délégations de service public.

Entité indépendante, l'ARMP du Niger joue un rôle de régulateur du système des marchés publics Nigériens. A cet effet, l'article 08 de la Loi 2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des Marchés Publics et des Délégations de service public lui confère un certains nombres de prérogatives parmi lesquelles se trouvent la réalisation à la fin de chaque gestion budgétaire, d'un audit indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public.

C'est dans ce contexte que le cabinet BEC Sarl a été retenu au terme d'une procédure d'appel d'offres pour réaliser l'audit des marchés publics et des délégations de services publics du Niger au titre des années 2016, 2017 et 2018.

IV. OBJECTIFS DE LA MISSION

4.1. Objectif général

La mission a pour objectif principal la vérification de l'exécution physique ou technique des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l'exercice 2016 ; qu'ils soient de travaux, fournitures, de services, et de prestations intellectuelles (en excluant les contrats non éligibles au contrôle physique), en vue de s'assurer de la conformité technique et la qualité des prestations réalisées par rapport aux normes techniques.

4.2. Objectifs spécifiques

Il s'agit pour les consultants d'apprécier la conformité de la livraison et de la réception des biens, équipements, fournitures et des travaux avec les Procès-Verbaux (PV) de réception provisoire ou définitive ; et surtout le caractère probant des rapports de contrôle des bureaux d'étude par rapport aux constatations

physiques faites sur site. De façon détaillée, la mission comprend les objectifs spécifiques suivants :

- ✓ vérifier la conformité des fournitures ou la conformité physique des travaux réalisés par rapport aux normes techniques d'une part et d'autre part en référence aux prescriptions techniques des contrats et aux procès-verbaux de réception ;
- ✓ s'assurer de la qualité, de la véracité et de la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques faites sur le terrain ;
- ✓ apprécier l'état de fonctionnement des ouvrages ;
- ✓ vérifier la cohérence des quantités et des prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché pour les travaux ;
- ✓ vérifier la cohérence entre les quantités ou spécifications commandées et ceux livrés pour les fournitures.

V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES EN OEUVRE

L'audit a été réalisé en conformité avec les termes de références. La méthodologie adoptée pour la réalisation de l'audit technique consiste à la réalisation d'activités en quatre (04) phases comme suit :

- ✓ la phase de préparation ;
- ✓ l'échantillonnage ;
- ✓ la visite de sites ;
- ✓ la rédaction du rapport.

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après :

5.1. Phase de préparation

A la suite de la signature du contrat, nous avons été invités à démarrer la mission. Nous avons tenu une réunion de briefing avec la coordination du projet PCDS dans un premier temps et dans un second temps avec l'ARMP, au cours de laquelle des informations ont été échangées et les préoccupations des uns et des autres précisées.

Cette rencontre a permis de collecter un certain nombre d'informations et les documents nécessaires au bon déroulement de la mission et de faire la revue documentaire. Ladite revue a porté sur les documents ci-après :

- ✓ Données générales sur les marchés ;
- ✓ Cahiers des prescriptions techniques et termes de références pour les travaux et prestations intellectuelles ;
- ✓ Documents de gestion financière et administrative des projets : décomptes, ordres de services, avenants ;
- ✓ Documents de suivi et contrôle des travaux : rapports d'essais, procès-verbaux de réception, rapports périodiques ;
- ✓ Toute autre documentation utile à la mission.

5.2. Phase d'échantillonnage

La sélection a été effectuée sur la base de l'échantillonnage des marchés devant faire l'objet d'audit de conformité, dans lequel sont extraits des marchés ou prestations à effets non traçables (reprofilage, désherbage, nettoyage, etc.).

Ensuite, nous avons retenu un échantillon de marchés représentant 10% en volume de l'échantillon pour l'audit de conformité.

A la suite de cette diligence, l'échantillon des marchés pour l'audit de matérialité ou de l'exécution physique se présente en annexe 2.

Le tableau de synthèse ci-après récapitule l'échantillon des marchés devant faire l'objet d'audit de matérialité :

Tableau n°01 : Répartition de l'échantillon retenu pour l'audit de matérialité AC

N° d'ordre	Autorités Contractantes	Valeur	Volume
1	Ministère de la Défense Nationale	1 668 685 317	9
2	Direction Régionale de l'Equipement d'Agadez	49 835 000	1
3	Ministère de l'Intérieur de Sécurité Publique et de la Décentralisation	6 052 993 117	3
4	PRODEC	1 902 061 066	4
Total général		9 673 574 500	17

5.3. Visites des sites

Cette phase a permis de visiter les différents sites des marchés sélectionnés et devant faire l'objet d'audit physique afin de s'assurer de la réalité ou de l'existence physique des travaux ou fournitures d'une part et d'autre part vérifier leur conformité par rapport aux prescriptions techniques du contrat et les procès-verbaux de réception.

Les visites des sites ont pour but d'évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de contrôler les informations obtenues pendant la revue documentaire, notamment en ce qui concerne les caractéristiques physiques, les quantités de travaux exécutées et celles nécessaires à la pérennité des réalisations. Elles ont aussi permis de recueillir l'avis des acteurs de l'exécution des marchés, de juger de la conformité contractuelle et de la qualité des travaux achevés. Ces démarches reposent sur une revue attentive des études et documents d'exécution permettant aussi de juger du caractère précis et complet des devis descriptifs, des devis quantitatifs ainsi que de la qualité des plans contractuels et plans d'exécution.

Les visites de sites ont également permis d'échanger avec les bénéficiaires des marchés.

5.4. Phase de synthèse et de rédaction de rapport

La dernière phase a été essentiellement consacrée à l'analyse, la synthèse et l'évaluation des données recueillies ainsi qu'à la rédaction du rapport d'audit de l'exécution physique.

VI. RESULTATS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR AUTORITE CONTRACTANTE

6.1. Ministère de la Défense Nationale

L'audit technique pour cette autorité contractante a porté sur les neuf (09) marchés ci-après :

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

N° D'ordre	N° d'appel d'offres	N° Lot	Objet	Structure	Titulaire	Montant adjudication	Type de marchés	Mode de passation	Financement
1	184/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	1	TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	DAF/MDN	Entreprise BMR	122 412 682	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN
2	187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	1	TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	DAF/MDN	Entreprise Idrissa HASSANE	258 706 000	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN
3	233/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLÔTURE DE 3992 MÈTRES LIMEAIRES, D'UN BLOC DE BUREAU POUR COMMANDANT DU CENTRE, DE DEUX (02) BLOCS DE LOGEMENTS POUR STAGIAIRES, LA CONSTRUCTION D'UN MAGASIN D'ARMES ET CELLE D'UN MAGASIN FOURRIER AU CENTRE D'INSTRUC	1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLÔTURE DE 3992 MÈTRES LIMEAIRES, D'UN BLOC DE BUREAU POUR COMMANDANT DU CENTRE, DE DEUX (02) BLOCS DE LOGEMENTS POUR STAGIAIRES, LA CONSTRUCTION D'UN MAGASIN D'ARMES ET CELLE D'UN MAGASIN FOURRIER AU CENTRE D'INSTRUC	DAF/MDN	Entreprise CSM	682 549 976	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN
4	246/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION D'EFFETS D'HABILLEMENT POUR LE DÉFILE DU 18 DÉCEMBRE 2016 DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI AU PROFIT DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DU NIGER	1	ACQUISITION D'EFFETS D'HABILLEMENT POUR LE DÉFILE DU 18 DÉCEMBRE 2016 DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI AU PROFIT DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DU NIGER	DAF/MDN	AUGER CONSULTING	260 721 281	Fournitures	Marché négocié par Entente Directe	BN
5	288/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLÔTURE EXTENSION CAMP 72° BIA DES FAN DE DOSSO (1000 MÈTRES LINÉAIRES)	1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLÔTURE EXTENSION CAMP 72° BIA DES FAN DE DOSSO (1000 MÈTRES LINÉAIRES)	DAF/MDN	Entreprise ECCR/BTP	113 050 762	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN
6	290/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FINITION DU POSTE DE COMMANDEMENT DU GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS (PC/GNSP)	1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FINITION DU POSTE DE COMMANDEMENT DU GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS (PC/GNSP)	DAF/MDN	Entreprise Maman Nagari	104 483 000	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN
7	295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE	1	ACQUISITION DE GALONS AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE	DAF/MDN	Entreprise Sahel Niger	62 707 050	Fournitures	Consultation des Fournisseurs	BN
8	301/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS EN LOGEMENT CADRES SOUS-OFFICIERS ÉTRANGERS AU PROFIT DU PRYTANÉE MILITAIRE DE NIAMEY	1	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS EN LOGEMENT CADRES SOUS-OFFICIERS ÉTRANGERS AU PROFIT DU PRYTANÉE MILITAIRE DE NIAMEY	DAF/MDN	Entreprise Mahamadou Harouna	32 935 471	Travaux	Contrat (achat sur simple facture)	BN
9	331/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ET DE RÉHABILITATION AU PROFIT DE LA BASE AÉRIENNE 101	1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ET DE RÉHABILITATION AU PROFIT DE LA BASE AÉRIENNE 101	DAF/MDN	Entreprise Maman Nagari	31 119 095	Travaux	Contrat (achat sur simple facture)	BN
Total						1 668 685 317			

6.1.1 Consistance des travaux du marché

Références des marchés	184/16/MF/DGCMP/EF 187/16/MF/DGCMP/EF 233/16/MF/DGCMP/EF 233/16/MF/DGCMP/EF 288/16/MF/DGCMP/EF 290/16/MF/DGCMP/EF 331/16/MF/DGCMP/EF 246/16/MF/DGCMP/EF 295/16/MF/DGCMP/EF
Maître d'ouvrage	Ministère de la défense
Maître d'œuvre	Service Génie Militaire

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

	<ul style="list-style-type: none"> - 184/16/MF/DGCMP/EF - 187/16/MF/DGCMP/EF - 233/16/MF/DGCMP/EF - 233/16/MF/DGCMP/EF - 288/16/MF/DGCMP/EF <p>Intendance Militaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - 290/16/MF/DGCMP/EF - 246/16/MF/DGCMP/EF - 295/16/MF/DGCMP/EF <p>Service de l'armée de l'air</p> <ul style="list-style-type: none"> - 331/16/MF/DGCMP/EF
<u>Montants des marchés</u>	<p>122 412682FCFA 258 706 000FCFA 682 549 976FCFA 260 721 281 FCFA 113050762 FCFA 104 483 000FCFA 31 119 095 FCFA 62 707 050 FCFA 32 935 471 FCFA</p>
<u>Attributaires</u>	<p>Entreprise MAMAN NAGARI Entreprise Idrissa Hassan Entreprise BMR Entreprise CSM Entreprise AUGER CONSULTING Entreprise ECCR/BTP Entreprise MAMAN NAGARI Entreprise SAHEL NIGER Entreprise MAHAMADOU HAROUNA</p>
<u>Délais d'exécutions</u>	<p>03 mois 06 mois 06 mois 04mois 01 mois 04 mois 03 mois 01 mois 01 mois</p>

<p><u>Les composantes du marché :</u></p>	<p><u>Entreprise BMR : Travaux en infrastructures dans le cadre du programme Agadez SOKNI.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ extension pc comzone +bureau clt ✓ extension logement cdts de cie ✓ extension logements cdt ccas ✓ extension case de passage officiers (jeunes cadres) ✓ construction postes de police compagnie logistique <p><u>Entreprise Idrissa Hassane : Marché187/16/MF Travaux en infrastructures dans le cadre du programme Agadez Sokni.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Construction cuisine + bureau ordinaire ✓ Logement officiers mariés ✓ Blocs logements aviateurs célibataires <p><u>Entreprise Chaibou Seydou Maiga</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mur de clôture du centre d'instruction ✓ Complexe bureaux pour CDT du centre d'instruction ✓ Place d'arme ✓ Blocs stagiaires ✓ Bloc sanitaire ✓ Magasin d'armes ✓ Magasin Fourrier <p><u>Entreprise AUGER CONSULTING</u></p> <p>Tenue et d'effets habillements militaires pour le défilé du 18 décembre</p> <p><u>Entreprise ECCR/BTP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Travaux de construction de mur de clôture de 1000m linéaires au bataillon interne arme de Agali Dosso ✓ Travaux préliminaires et terrassement ✓ Fondation soubassement ✓ Mur élévation ✓ Menuiseries métalliques ✓ Électricité
--	---

	<p><u>Entreprise Maman Nagari</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Installation et repli de chantier et repli✓ Béton armés – Maçonneries✓ Revêtement et carreaux✓ Menuiseries métalliques✓ Peinture et vitrerie, Miroiterie✓ Electricité, ventilation froid et téléphone✓ Plomberie sanitaire✓ Assainissement et aménagement des abords <p><u>Entreprise sahel Niger</u> Acquisition d'effets d'habillements au profit de la gendarmerie Nationale</p> <p><u>Entreprise Mahamadou Harouna</u> Réhabilitation de bâtiments en logement cadres sous-officiers étrangers du Prytanée militaire de Niamey</p> <p><u>Entreprise Maman Nagari (travaux de réhabilitation base aérienne 101)</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Généralités✓ Adduction d'eau✓ Menuiseries métalliques✓ Réhabilitation✓ Electricité.
--	---

❖ **Matérialités des dépenses effectuées**

Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux et fournitures sont relatives à la quantité de travaux effectivement réalisés et de fournitures effectivement livrées. Le récapitulatif des travaux réalisés et des fournitures livrées estimés sur la base de la visite du terrain, de l'examen des dossiers d'exécution et des informations recueillies dans les rapports de suivi est consigné dans le tableau ci-dessous :

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

N° d'ordre	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux en infrastructures militaires Agadez 18 /09	122 412 682	-	-	-	-
2	Travaux en infrastructures militaires Agadez 18 /09	258 706 000	140 592 497	-	-	140 592 497
3	Acquisition d'effets d'habillement pour le défilé dans le cadre du programme Agadez SOKNI au profit des forces armées	260 721 281	260 721 281	-	-	260 721 281
4	Travaux de construction de mur de clôture extension CAMP 72° BIA DES FAN DE SDOSSO	113 050 762	98 491 112			98 491 112
5	Travaux de construction de finition du poste de commandement du groupement national des sapeurs pompiers	104 483 000	104 483 000			104 483 000
6	Travaux de construction d'infrastructures et de rehabilitation au profit de la base aerienne	31 119 095	31 119 095			31 119 095
7	Acquisition de galons au profit de la gendarmérie nationale	62 707 050	62 707 050			62 707 050
8	Travaux de habilitation de batiments en logement cadres officiers etrangers au profit du prytanee militaire de Niamey	32 935 471	32 935 471			32 935 471
9	Travaux de construction au profit de camp des FAN sabon gari ZINDER	682 549 976	682 549 976	120 230 691		802 780 667
TOTAL HT		1 668 685 317	731 049 506	-	-	731 049 506

❖ **Etat des ouvrages/fournitures & services**

✚ **Marché : n° 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de bâtiment en logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du prytanée militaire**

Les ouvrages sont terminés et réceptionnés. Cependant, nous avons relevés qu'au niveau du deuxième bâtiment l'enduit ciment a été mal dressé (non utilisation d'une règle métallique par le maçon).

Illustration des travaux constatés



Logement des sous-officiers étrangers au PMN des FAN.

- ✚ **Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de finition du poste de commandement du groupement national des sapeurs-pompiers (PC/GNSP)**

Les ouvrages sont achevés et réceptionnés. Nous avons fait le constat ci-après :

Constat :

- Apparition des fissures sur le bloc.

Illustration des travaux constatés



✚ Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur de clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un magasin fourrier au centre d'instruction

Les ouvrages sont inachevés et non réceptionnés à la date de notre audit. Nous avons fait les constats ci-après :

Constats :

- travaux de finition du mur de clôture sont en cours (la tyrolienne et le raccordement) ;
- travaux de portique à l'entrée sont en cours de finition ;
- place d'armes en cours de finition ;
- Bloc magasin d'armes : reprise du portail d'entrée ;
- Logement des stagiaires en cours d'exploitation : raccordement et peinture intérieure en cours ;
- magasin fourrier : remplacement des carreaux en cours ;
- Remplacement de puisard en cours de finition ;
- bloc bureau du commandant est en cours d'exploitation ;
- Problèmes d'étanchéité au logement des stagiaires ;
- Fissures et carreaux cassés au magasin fourrier ;
- Puisard mal dimensionné (plus de 1000 usagers sur un puisard de 50 usagers réalisé. Toutefois, un autre de 200 usagers est en cours de réalisation).

Illustration des travaux constatés





Problèmes étanchéités

fissures et carreaux cassés

✚ Marché : 187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires) :

Les travaux sont à l'arrêt et sont à l'étape d'élévation. A cela s'ajoute les différentes malfaçons constatées.

Constats :

- De grandes fissures sur tous les blocs ;
- Fissures sur la forme d'aire ;
- Manque des enduits au niveau de soubassement ;
- Raccordements mal fait.

Illustration des travaux constatés



✚ Marché : 246/16/MF/DGCMP/EF Acquisition d'effets d'habillement pour le défile du 18 décembre 2016 dans le cadre du programme Agadez sokni au profit des forces de défense et de sécurité du Niger

✚ Marché : 295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

✚ Marché : 002/MDN/DMP/DSP/2017/ couverture en assurance de l'avion BOEING 737-700BBJ1 au profit des FAN

✚ Marché : 331/16/MF/DGCMP/EF Travaux de construction d'infrastructures et de réhabilitation au profit de la base aérienne 101

Nous n'avons pas d'observation particulière à formuler à part l'indisponibilité des PV de réception pour certains marchés.

❖ Conformité des ouvrages/fournitures & services par rapport aux normes techniques

✚ Marché : n 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de bâtiment en logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du Prytanée militaire

Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à part les constats techniques relevés.

✚ Marché : n 288/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction du mur de clôture de 1000 m de Dosso

Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à part les constats techniques relevés.

✚ Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de finition du poste de commandement du groupement national des sapeurs-pompiers (PC/GNSP)

Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à part les constats techniques relevés.

✚ Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur de clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un magasin fourrier au centre d'instruction

Pour les travaux déjà réalisés, toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à part les constats techniques relevés.

- ✚ Marché : 246/16/MF/DGCMP/EF Acquisition d'effets d'habillement pour le défile du 18 décembre 2016 dans le cadre du programme Agadez sokni au profit des forces de défense et de sécurité du Niger**
- ✚ Marché : 295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE**
- ✚ Marché : 002/MDN/DMP/DSP/2017/ couverture en assurance de l'avion BOEING 737-700BBJ1 au profit des FAN**
- ✚ Marché : 331/16/MF/DGCMP/EF Travaux de construction d'infrastructures et de réhabilitation au profit de la base aérienne 101**

Nous n'avons pas d'observation particulière à formuler à part l'indisponibilité des PV de réception pour certains marchés.

❖ Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie

- ✚ Marché : n 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de bâtiment en logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du prytanée militaire**

Aucun document de réception n'a été mis à notre disposition pour nous permettre d'apprécier le respect du délai de garantie.

- ✚ Marché : n 288/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction du mur de clôture de 1000 m de Dosso**

Aucun document de réception n'a été mis à notre disposition pour nous permettre d'apprécier le respect du délai de garantie.

- ✚ Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de finition du poste de _____ commandement du groupement national des sapeurs-pompiers (PC/GNSP)**

Aucun document de réception n'a été mis à notre disposition pour nous permettre d'apprécier le respect du délai de garantie.

- ✚ Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur de clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un magasin fourrier au centre d'instruction**

L'ordre de service de démarrage des travaux a été donné le 02 janvier 2017 et la réception provisoire a été prononcée le 27 avril 2018. Il a été relevé un retard de plus de 11 mois. Par conséquent, les ouvrages ne peuvent pas être réceptionnés dans le délai de garantie.

- ✚ Marché : 187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires) :**

Les travaux sont à l'arrêt. Impossible d'apprécier la réception dans le délai de garantie.

- ✚ Marché : 246/16/MF/DGCMP/EF Acquisition d'effets d'habillement pour le défile du 18 décembre 2016 dans le cadre du programme Agadez sokni au profit des forces de défense et de sécurité du Niger**
- ✚ Marché : 295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE**
- ✚ Marché : 002/MDN/DMP/DSP/2017/ couverture en assurance de l'avion BOEING 737-700BBJ1 au profit des FAN**
- ✚ Marché : 331/16/MF/DGCMP/EF Travaux de construction d'infrastructures et de réhabilitation au profit de la base aérienne 101**

Nous n'avons pas d'observation particulière à formuler à part l'indisponibilité des PV de réception pour certains marchés.

❖ **Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations**

- ✚ Marché : 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de bâtiment en logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du Prytanée militaire**

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai Conformité avec le CPTP	OK	conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	OK	Oui
3	Plans d'exécution détaillé et approuvé par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	Non	
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Non	
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par le bureau de contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Non	
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	NON	

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant

✚ Marché : n 288/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction du mur de clôture de 1000 m de Dosso

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	OK	conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	OK	Oui
3	Plans d'exécution détaillé et approuvé par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	OK	OK
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les	Non	

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

		Normes		
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par le bureau de contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Non	
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	NON	

✚ Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de finition du poste de commandement du groupement national des sapeurs-pompiers (PC/GNSP)

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	OK	conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	OK	Oui
3	Plans d'exécution détaillé et approuvé par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	Non	
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Non	
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par le bureau de contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	Non	
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	NON	

✚ Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur de clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un magasin fourrier au centre d'instruction

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	OK	conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	OK	Oui
3	Plans d'exécution détaillé et approuvé par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	Oui	conforme
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Oui	Essais effectués par BELT
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par le bureau de contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	OUI	Conforme aux règles
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Oui	Respect des dispositions du marché

✚ Marché : 187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires) :

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Délai - Conformité avec le CPTP	OK	conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	OK	Oui
3	Plans d'exécution détaillé et approuvé par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	Oui	Conforme

VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _ NIGER

4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	Oui	Essais effectués par BELT
5	PV contrôle et Réception d'ouvrage par le bureau de contrôle	-Conformité réalisation avec les plans et prescriptions	OUI	Conforme aux règles
6	PV réunion de chantier	-Respect des dispositions du marché	Oui	Respect des dispositions du marché

6.1.2.Synthèse des constats et conclusion

A l'issue de l'audit physique des travaux du Ministère de la défense Nationale sur les neuf (09) marchés audités, nous avons fait les constats ci-après :

De façon générale

- la non communication des pièces techniques devant permettre d'apprécier la qualité de mise œuvre des travaux et surtout le respect du délai contractuelle et de garantie ;
- les malfaçons observées et listées ci-dessus ;
- le défaut de paiement des décomptes.

Par ailleurs, les travaux ont été exécutés conformément aux plans d'exécutions et aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins nous avons constaté beaucoup de malfaçons au niveau de certains marchés comme relevé ci-dessus. Il faut également noter le non-respect du délai contractuel par certaines entreprises.

6.2. Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

L'audit de matérialité physique du MISPD au titre de l'exercice 2016 a porté sur les marchés ci-après :

- ✓ **043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations des équipements de surveillance au profit de la DGPN ;**
- ✓ **ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS ;**
- ✓ **ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d'habillement au profit de la direction générale de la police nationale**

6.2.1. Consistance des travaux du marché

- ✓ **Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations des équipements de surveillance au profit de la DGPN**

Référence du marché	043/16/MF/DGCMP/EF Fournitures et installations des équipements de surveillance au profit de la DGPN
Maître d'ouvrage	Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique
Maître d'œuvre	Direction des infrastructures de la police Nationale
Montant du marché	5 527 995 400 FCFA
Attributaire	Société GA TECHNOLOGIE
Délai d'exécution	6 mois
Les composantes du marché	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modules et systèmes d'acquisition pour 85 zones ➤ Réseau de contribution ➤ Réseau DMR ➤ Centre de contrôle (Hyperviseur) ➤ Centre de contrôle déporte Ministère ➤ Toyota land cruiser HZJ79 ➤ Prestation des déploiements des services

- ✓ **Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS**

Référence du marché	ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS
Maître d'ouvrage	Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique
Maître d'œuvre	Direction des infrastructures de la police Nationale
Montant du marché	427 497 770 FCFA
Attributaire	ETS GK PROFESSIONAL
Délai d'exécution	2 mois
Les composantes du marché	<p>ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lanceur cougar ➤ Grenage lacrymogène CM6 avec DPR

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

	<p>100m</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Grenage lacrymogène CM6 avec bouchon retard 1,5s ➤ Masque à gaz avec filtre ABEK2-HG-P3 ➤ Jambière pare-coup (protège tibia) ➤ Matraque télescopique ➤ Bâton de défense noir ➤ Bouclier MO ➤ Casque MO ➤ Ceinturon noir MO ➤ HERSE STOP stick ➤ Aérosol CS anti agression ➤ Tenue MO(M64)
--	---

✓ **Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d'habillement au profit de la direction générale de la police nationale**

Référence du marché	ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d'habillement au profit de la direction générale de la police national
<u>Maître d'ouvrage</u>	Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique
<u>Maître d'œuvre</u>	Direction des infrastructures de la police Nationale
<u>Montant du marché</u>	97 500 000 FCFA
<u>Attributaire</u>	ETS KICO CONSULTING GROUP
<u>Délai d'exécution</u>	3 mois 15 jours
<u>Les composantes du marché</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pantalons bleus marines avec bandes latérales vertes ➤ Colories bleus marines ; bandes de commandement deux (02) ; bandes latérales de couleur vertes de 10mm avec sous-taches oranges ; poches : deux latérales et verticales et une poche arrière ; matières poly/léger ➤ Chemises bleu ciel mâches courtes ➤ Matières 65% polyester et 35% coton ; bleu ciel

❖ **Matérialité des dépenses effectuées**

Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux et fournitures sont relatives à la quantité de travaux effectivement réalisés et de fournitures effectivement livrées. Le récapitulatif des travaux réalisés et des fournitures livrées estimés sur la base de la visite du terrain, de l'examen des dossiers d'exécution et des informations recueillies dans les rapports de suivi est consigné dans le tableau ci-dessous :

N° d'ordre	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Prestations complémentaires	Prestations additionnelles	fournitures Total livrés
1	fournitures et installation des equipement au profit de la DGPN	5 527 995 400	5 527 995 400			5 527 995 400
2	Fournitures deS materiels de maintien de l'ordre et de tenue destinés au FDS	427 497 770	427 497 770			427 497 770
3	Fourniture d'habillement au profit de la DGPN	97 500 000	97 500 000			97 500 000
	TOTAL HT	5 527 995 400	6 052 993 170	-	-	6 052 993 170

❖ **Etat des ouvrages/fournitures & services**

✓ **Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations des équipements de surveillance au profit de la DGPN**

Seul le marché de fourniture et installations des équipements au profit de la DGPN a été visité. Cependant, nous n'avons pas pris des photos en raison de la nature des marchés (secret défense). Il est prévu 180 coins pour installer les caméras dans la ville de Niamey.

Nous avons également visité les bâtiments en cours de construction et devant faire l'objet d'installation des équipements au niveau de la DGPN et du Ministère de l'intérieur.

Constat :

La livraison des fournitures ainsi que la construction des bâtiments sont en cours. Aucune réception n'a été faite à la date de notre mission.

Illustration des travaux constatés



Bâtiment DGPN



bâtiment Ministère de l'intérieur

- ✓ **Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS**

L'audit note que les fournitures ont été réceptionnées.

- ✓ **Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d'habillement au profit de la direction générale de la police nationale**

L'audit note que les fournitures ont été réceptionnées.

❖ **Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

- ✓ **Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations des équipements de surveillance au profit de la DGPN**

Les équipements déjà livrés sont conformes aux spécifications techniques.

- ✓ **Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS**
- ✓ **Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d'habillement au profit de la direction générale de la police nationale**

Les matériels livrés sont conformes aux spécifications techniques.

❖ **Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

- ✓ **Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations des équipements de surveillance au profit de la DGPN**

Aucune réception n'a été faite à la date de notre audit.

- ✓ **Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS**
- ✓ **Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d'habillement au profit de la direction générale de la police nationale**

Les fournitures ont été livrées et réceptionnées dans le délai contractuel.

❖ **Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations**

- ✓ **Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations des équipements de surveillance au profit de la DGPN**

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Conformité du délai par rapport au CPT	OK	OK Conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des Prestations Quantité Prix	OK	OK

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant

✓ **Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de maintien de l'ordre et de tenue, destinés au FDS**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Conformité du délai par rapport au CPT	OK	OK Conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des Prestations Quantité Prix	OK	OK

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant

✓ **Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d'habillement au profit de la direction générale de la police nationale**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Conformité du délai par rapport au CPT	OK	OK Conforme au CPT
2	Devis estimatif et quantitatif	Description des Prestations Quantité Prix	OK	OK

6.2.2.Synthèse des constats et conclusion

A l'issue de l'audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures du MISPD, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conformément aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.

Cependant, le marché relatif à la fourniture et installation des équipements de vidéos surveillances est en cours. Il en est de même des bâtiments devant recevoir les installations qui sont en pleine construction.

6.3. Direction Régionale de l'Équipement d'Agadez

L'audit de matérialité physique de la DREQ/AZ au titre de l'exercice 2017 a porté sur le **marché n° 2016/007/DREQ/AZ** ayant pour objet Travaux d'ouvrage et d'assainissement (remblai d'ouvrage) Axe Gougaram-Iférouane RN1002 PK190 PK0+000 au PK82+000 passé par la procédure d'achat sur simple facture et attribué à Entreprise Amadou Soumaila pour un montant de 49.835.000 F CFA

6.3.1. Consistance des travaux du marché

Référence du marché	2014/002/DGGT/DMP
Maître d'ouvrage	Direction Région d'Agadez
Maître d'œuvre	Direction Régional de l'équipement
Montant du marché	49 835 000 TTC
Attributaire	Amadou Soumaila
Délai d'exécution	1 mois
Objet du marché	Travaux d'entretien routier : travaux d'ouvrage et d'assainissement (remblai d'ouvrage) Axe : Gougaram-Iferouâne RN1002 PK190 RTA PK0+000 AU PK82+000
Les composantes du marché	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Installation de chantier ; ✓ Remblai d'ouvrage.

❖ Matérialités des dépenses effectuées

Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux sont relatives à la quantité de travaux effectivement réalisés pour les travaux d'ouvrages et d'assainissement (remblai d'ouvrage) sur l'axe : Gougaram-Iferouâne RN1002 PK190 RTA PK0+000 AU PK82+000.

Le récapitulatif des travaux réalisés estimés sur la base de la visite du terrain, de l'examen des dossiers d'exécution et des informations recueillies dans les rapports de suivi est consigné dans le tableau ci-dessous :

N°	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Travaux complémentaires	Travaux confortatifs	Travaux Total exécutés
1	Travaux d'entretien du réseau routier	49 835 000	49 835 000	-	-	49 835 000
	TOTAL HT	49 835 000	49 835 000	-	-	49 835 000

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché sont présentés dans le DAO et le contrat

❖ **Etat des ouvrages**

Les travaux d'entretien routier sont relatifs au remblai latéritique sur la route Gougaram-Iferouāne. Les travaux sont entièrement exécutés et réceptionnés.

❖ **Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

Tous les travaux ont été exécutés dans les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été respectées.

❖ **Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

L'ouvrage a été réceptionné dans le délai de garantie. L'ordre de service a été donné le 22 novembre 2016 et la réception a été faite le 13 décembre 2016.

❖ **Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé + ordre de service	Conformité des délais par rapport au CPT	OUI	On observe le respect du délai
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des prestations - Quantité - Prix	OUI	Conforme au CPT
3	Plans d'exécutions détaillées approuvés par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	OUI	Conforme aux normes selon CPT
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les normes		Conforme aux CPT
5	PV contrôle et réception	Conformité de la réalisation	OUI	Exécution par rapport aux normes

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

	d'ouvrage par le bureau de contrôle	avec les plans et prescriptions		
6	PV réunion de chantier	Respect des dispositions du marché	OUI	Conforme aux CPT

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant

6.3.2.Synthèse des constats et conclusion

A l'issue de l'audit physique des travaux de la direction régionale de l'équipement, nous avons noté que les travaux sont exécutés à 100%. Les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions techniques contenues dans le cahier des charges et définitivement et réceptionnés dans le délai de garantie dans le respect.

6.4. PRODEC

L'audit de matérialité physique du PRODEC au titre de l'exercice 2016 a porté sur les marchés ci-après :

- ✓ **Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment de Doutchi dans la région de Dosso ;**
- ✓ **Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et restructuration du centre du métier et d'art du centre du métier et d'art du cuir du Niger,**
- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC.**
- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

6.4.1.Consistance des travaux du marché

- ✓ **Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment de Doutchi dans la région de Dosso**

Référence du marché	002/2016/W/PRODEC
Maître d'ouvrage	PRODEC
Maître d'œuvre	ASPAU AGECAS

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

<u>Montant du marché</u>	927.803.803 FCFA
<u>Attributaire</u>	EURO WORD INTERNATIONAL
<u>Délai d'exécution</u>	10 mois
<u>Objet du marché</u>	Travaux de la restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment de Douchi dans la région de Dosso
<u>Les composantes du marché</u>	<p>Ouvrages sans électricité</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construction d'un atelier de type I ➤ Construction d'un atelier de type II ➤ Construction d'un laboratoire ➤ Construction d'une bibliothèque ➤ Construction d'une salle CAO-DAO et TOPO ➤ Construction d'une salle de dessin ➤ Construction de 2 blocs de classes ➤ Construction d'un bloc des trois latrines ➤ VRD-ENTREE ➤ Réhabilitation des salles des cours ➤ Construction d'un bloc de dortoirs (Garçons) ➤ Construction d'un bloc de dortoirs (filles) ➤ Construction d'une infirmerie ➤ Construction d'une case gardien ➤ Construction d'une guérite ➤ Réhabilitation de l'administration ➤ Terrain de Football ➤ Terrain de Basketball <p>Ouvrages avec électricité</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Liaison TGBT-Tableaux ELECT et câbles de distribution ➤ Atelier TYPE I ➤ Atelier TYPE II ➤ Laboratoire matériaux et électricité ➤ Bibliothèque ➤ Salle CAO-DAO et salle topo ➤ Salle de cours ➤ Dortoirs garçons et filles ➤ Infirmerie ➤ Logement gardien -guérite

- ✓ **Marché n° 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et restructuration du centre du métier et d'art du centre du métier et d'art du cuir du Niger**

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

Référence du marché	004/2016/PRODEC/W
Maître d'ouvrage	PRODEC
Maître d'œuvre	ASPAU AGECAS
Montant du marché	821.636.183 FCFA
Attributaire	ETS MAHAMADOU KADRI
Délai d'exécution	10 mois
Objet du marché	Travaux de construction et restructuration du centre du métier et d'art du centre du métier et d'art du cuir du Niger
Les composantes du marché	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Généralités travaux préparatoires ➤ Atelier de botterie ➤ Extension tanneries ➤ Boutiques ➤ Réhabilitation ➤ Extension RDC et Etage

✓ **Marché n° 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

Référence du marché	004/2016/AON/PRODEC/IDA
Maître d'ouvrage	PRODEC
Montant du marché	131.329.590 FCFA
Attributaire	ETS KANF-Electronics
Délai d'exécution	02 mois
Objet du marché	Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC
Les composantes du marché	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ordinateur complet avec onduleur ➤ Onduleur MGE/EATON ➤ Imprimante A4 laser LEXMARK MS310 ➤ Imprimante réseau A4 et A3 HP CP5225dn ➤ Imprimante laser noir A4/A3 réseau HPCP5225dn ➤ Imprimante 3D ULTI-3D ➤ Transport du matériel et déplacement des techniciens à Agadez et Doutchi

✓ **Marché n° 005/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

Référence du marché	005/2016/AON/PRODEC/IDA
Maître d'ouvrage	PRODEC
Montant du marché	21291480 FCFA

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

<u>Attributaire</u>	Centre Nigérien de technologie CENITEC
<u>Délai d'exécution</u>	02 mois
<u>Objet du marché</u>	Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC
<u>Les composantes du marché</u>	<p>005/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ecran+ vidéo projecteur ➤ Caméscope numérique ➤ Appareil photo numérique ➤ Accessoires audio-visuel indispensable ➤ Ecran plein jour ➤ Vidéo projecteur ➤ Ecran de projecteur pour vidéo projecteur ➤ Téléviseur ➤ Ensemble audio-visuel ➤ Rétroprojecteur ➤ Projecteur des diapositives

❖ Matérialités des dépenses effectuées

Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux et fournitures sont relatives à la quantité de travaux effectivement réalisés et de fournitures effectivement livrées. Le récapitulatif des travaux réalisés et des fournitures livrées estimés sur la base de la visite du terrain, de l'examen des dossiers d'exécution et des informations recueillies dans les rapports de suivi est consigné dans le tableau ci-dessous :

N° d'ordre	Désignation du marché	Montant du marché	Partie exécutée du marché	Prestations complémentaires	Prestations additionnelles	fournitures Total livrés
1	Travaux de restructuration du lycée technologique des métiers de bâtiments de douchi	927 803 803	927 803 803			927 803 803
2	Travaux de construction et restructuration du centre des métiers et d'art du cuir du Niger	821 636 183	821 636 183			821 636 183
3	Fourniture de matériel informatique et électronique	131 329 590	131 329 590			131 329 590
4	Fourniture de matériel informatique et électronique	21 291 480	21 291 480			21 291 480
TOTAL HT		927 803 803	1 902 061 056	-	-	1 902 061 056

❖ Etat des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports

- ✓ **Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment de Douchi dans la région de Dosso ;**

Constats :

- Fissures sur le mur de clôture ;
- Fissures à l'intérieur du bâtiment ;
- Branchement de réseau AEP avec réseau d'évacuation dans un regard.

Illustration des travaux constatés



- ✓ **Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et restructuration du centre du métier et d'art du centre du métier et d'art du cuir du Niger**

Constat :

- Fissures à certains endroits du bâtiment.

Illustration des travaux constatés



- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

Aucune observation. Les matériels ont été livrés et sont en utilisation.

- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

Aucune observation. Les matériels ont été livrés et sont en utilisation.

❖ **Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques**

- ✓ **Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment de Doutchi dans la région de Dosso ;**
- ✓ **Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et restructuration du centre du métier et d'art du centre du métier et d'art du cuir du Niger,**

Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à l'exception des constats techniques relevés ci-dessus.

- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**
- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

Les matériels livrés sont conformes aux spécifications techniques.

❖ **Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie**

- ✓ **Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment de Doutchi dans la région de Dosso**
- ✓ **Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et restructuration du centre du métier et d'art du centre du métier et d'art du cuir du Niger,**

Les travaux ont été réceptionnés provisoirement dans le délai contractuel.

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**
- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

Les fournitures ont été livrées et réceptionnées dans le délai contractuel.

❖ **Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux consultations**

- ✓ **Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment de Doutchi dans la région de Dosso**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Conformité du délai avec le CPTP	OK	conforme dans le CPT
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des Prestations : - Quantité - Prix	OK	Oui
3	Plans d'exécution détaillée approuvés par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	OK	OUI
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	NON	Aucun document géotechnique n'a été soumis à notre disposition.
5	PV contrôle et réception des prestations par le service technique	Conformité avec les prescriptions	OK	Tous les travaux sont exécutés
6	PV réunion de chantier	Respect des dispositions du marché	OK	Respect du dispositif

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant

- ✓ **Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et restructuration du centre du métier et d'art du centre du métier et d'art du cuir du Niger,**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Conformité du délai avec le CPTP	OK	conforme dans le CPT
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des Prestations : - Quantité - Prix	OK	Oui
3	Plans d'exécution détaillée approuvés par l'Ingénieur conseils	Cachet d'approbation	OK	OUI
4	Test de laboratoire et autres	Conformité avec les Normes	NON	Aucun document géotechnique n'a été soumis à notre disposition.
5	PV contrôle et réception des prestations par le service technique	Conformité avec les prescriptions	OK	Toutes les composantes des travaux ont été réalisées
6	PV réunion de chantier	Respect des dispositions du marché	OK	Respect du dispositif

- ✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Conformité du délai avec le CPTP	OK	conforme dans le CPT
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des Prestations : - Quantité	OK	Oui

**VOLET 2 : RAPPORT D'AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _
NIGER**

		- Prix		
3	PV contrôle et réception des prestations par le service technique	Conformité avec et les prescriptions	OK	Tous les matériels prévus ont été fournis

✓ **Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture de matériel informatique et électronique au PRODEC**

N°	DOCUMENT DE CONTROLE	NATURE DU CONTROLE	DISPONIBILITE	OBSERVATIONS SUR LE CONTROLE
1	Marché signé +ordre de service	Conformité du délai avec le CPTP	OK	conforme dans le CPT
2	Devis estimatif et Quantitatif	Description des Prestations : - Quantité - Prix	OK	Oui
3	PV contrôle et réception des prestations par le service technique	Conformité avec et les prescriptions	OK	Tous les matériels prévus ont été fournis

6.4.2.Synthèse des constats et conclusion

A l'issue de l'audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures du PRODEC, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conformément aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.

Les livraisons des fournitures et les réceptions des travaux ont été faites dans les délais contractuels.

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

N° d'ordre	Noms	Fonction
1	CDT GAMBOBO BILALY ALIOU MOUSSA	Chef service technique Génie Militaire Directeur des marchés publics
2	Ibrahim ISSA	Ministère de l'intérieur de la sécurité et de la décentralisation
3	Mme HABA Mme BELLO	Responsable Marchés PRODEC Responsable Marchés Ministère de la formation professionnelle
4	IBRO KARIM	Directeur Régionale de l'Équipement d'AGADEZ

ANNEXE 2 : ECHANTILLON D'AUDIT

N° d'appel d'offres	N° Lot	Objet	Structure	Titulaire	Montant adjudication	Type de marchés	Mode de passation	Financement
043/16/MF/DGCMP/EF Fourniture et installation d'équipements de surveillance au profit de la DGPN	1	Fourniture et installation d'équipements de surveillance au profit de la DGPN	DRFM/MISP /D	Société GA TECHNOLOGIE	5 527 995 400	Fournitures	Marché négocié par Entente Directe	BN
184/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	1	TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	DAF/MDN	Entreprise BMR	122 412 682	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN
187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	1	TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures militaires)	DAF/MDN	Entreprise Idrissa HASSANE	258 706 000	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN
233/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLÔTURE DE 3992 MÈTRES LIMEAIRES, D'UN BLOC DE BUREAU POUR COMMANDANT DU CENTRE, DE DEUX (02) BLOCS DE LOGEMENTS POUR STAGIAIRES, LA CONSTRUCTION D'UN MAGASIN D'ARMES ET CELLE D'UN MAGASIN FOURRIER AU CENTRE D'INSTRUC	1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLÔTURE DE 3992 MÈTRES LIMEAIRES, D'UN BLOC DE BUREAU POUR COMMANDANT DU CENTRE, DE DEUX (02) BLOCS DE LOGEMENTS POUR STAGIAIRES, LA CONSTRUCTION D'UN MAGASIN D'ARMES ET CELLE D'UN MAGASIN FOURRIER AU CENTRE D'INSTRUC	DAF/MDN	Entreprise CSM	682 549 976	Travaux	Marché négocié par Entente Directe	BN

246/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION D'EFFETS D'HABILLEMENT POUR LE DÉFILE DU 18 DÉCEMBRE 2016 DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI AU PROFIT DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DU NIGER	1	ACQUISITION D'EFFETS D'HABILLEMENT POUR LE DÉFILE DU 18 DÉCEMBRE 2016 DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI AU PROFIT DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DU NIGER	DAF/MDN	AUGER CONSULTING	260 721 281	Fournit ures	Marché négocié par Entente Directe	BN
288/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLÔTURE EXTENSION CAMP 72° BIA DES FAN DE DOSSO (1000 MÈTRES LINÉAIRES)	1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLÔTURE EXTENSION CAMP 72° BIA DES FAN DE DOSSO (1000 MÈTRES LINÉAIRES)	DAF/MDN	Entreprise ECCR/BTP	113 050 762	Travau x	Marché négocié par Entente Directe	BN
290/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FINITION DU POSTE DE COMMANDEMENT DU GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS (PC/GNSP)	1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FINITION DU POSTE DE COMMANDEMENT DU GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS (PC/GNSP)	DAF/MDN	Entreprise Maman Nagari	104 483 000	Travau x	Marché négocié par Entente Directe	BN
ED/376/16/MF/DGCMP/EF Fourniture de matériels de maintien de l'Ordre et de Tenue, destinés aux FDS	1	Fourniture de matériels de maintien de l'Ordre et de Tenue, destinés aux FDS	DRFM/MISP /D	Ets GK professional	427 497 770	Fournit ures	Marché négocié par Entente Directe	BN
ED/377/16/MF/DGCMP/EF Fourniture d'habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	2	Fourniture d'habillement au profit de la Direction Générale de la Police Nationale	DRFM/MISP /D	Ets Kico Consulting Group	97 500 000	Fournit ures	Marché négocié par Entente Directe	BN
002/2016/W/PRODEC TRAVAUX DE LA RESTRUCTURATION DU LYCÉE TECHNOLOGIQUE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT DE DOUTCHI DANS LA RÉGION DE DOSSO		TRAVAUX DE LA RESTRUCTURATION DU LYCÉE TECHNOLOGIQUE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT DE DOUTCHI DANS LA RÉGION DE DOSSO	PRODEC	Euro Word International	927 803 803	Travau x	Appel d'Offres National	IDA

003/AON/2016/PRODEC/W TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE DU MÉTIER ET D'ART DU CUIR DU NIGER (CMCAN)		TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE DU MÉTIER ET D'ART DU CUIR DU NIGER (CMCAN)	PRODEC	Entreprise Mahamadou Kadri	821 636 183	Travau x	Appel d'Offres National	IDA
004/2016/AON/PRODEC/I DA FOURNITURE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE AU PRODEC		FOURNITURE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE	PRODEC	Etablissement KANF- Electronics	131 329 590	Fournit ures	Appel d'Offres National	IDA
004/2016/AON/PRODEC/I DA FOURNITURE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE AU PRODEC		FOURNITURE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE	PRODEC	Centre Nigerien de Technologie CENITEC	21 291 480	Fournit ures	Appel d'Offres National	IDA
331/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ET DE RÉHABILITATION AU PROFIT DE LA BASE AÉRIENNE 101		TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ET DE RÉHABILITATION AU PROFIT DE LA BASE AÉRIENNE 101	DAF/MDN	Entreprise Maman Nagari	31 119 095	Travau x	Contrat (achat sur simple facture)	BN
295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE		ACQUISITION DE GALONS AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE	DAF/MDN	Entreprise Sahel Niger	62 707 050	Fournit ures	Consultation des Fournisseu rs	BN
301/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS EN LOGEMENT CADRES SOUS-OFFICIERS ÉTRANGERS AU PROFIT DU PRYTANÉE MILITAIRE DE NIAMEY		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS EN LOGEMENT CADRES SOUS-OFFICIERS ÉTRANGERS AU PROFIT DU PRYTANÉE MILITAIRE DE NIAMEY	DAF/MDN	Entreprise Mahamadou Harouna	32 935 471	Travau x	Contrat (achat sur simple facture)	BN

2016/007/DREQ/AZ Travaux d'entretien du réseau routier		Travaux d'entretien du réseau routier	DREQ	Entreprise Amadou Soumaila	49 835 000	Travau x	Contrat (achat sur simple facture)	Bud CAFER
--	--	--	------	----------------------------------	------------	-------------	---	--------------

